






เอกสารรับมอบรายงานผลการทดสอบ

โครงการเชื่อมต่ออุปกรณ์ระบบเครือข่ายเสมือน (SD-WAN) ของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

เลขหมายวงจร 7561J9814 ชื่อ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดกระบี่

| ลำดับที่ | รายการอุปกรณ์ | ปกติ | |
|--|--|-------------------------------------|--------------------------|
| 1 | อุปกรณ์ Fortigate 40 F Serial... FGT40FTK2109AFKB | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 2 | อุปกรณ์ Aruba switch 2530 Serial... CN0AFP72PB | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | รายการตรวจสอบ | ผ่าน | ไม่ผ่าน |
| 3 | ONU Bridge Mode | | |
| 4 | ดำเนินการเชื่อมต่ออุปกรณ์ตาม Network Diagram | | |
| 5 | เชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อทดสอบกับ Fortigate 40 F | | |
| 6 | Laptop ต่อ LAN หลัง Aruba Switch 2530 ได้รับ IP 10.198.xx.yy | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7 | Nslookup "moj.go.th" ได้ 10.222.252.11 , 10.222.252.12 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8 | Nslookup "car.moj.go.th" ได้ 10.222.4.106 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9 | ทดสอบความเร็ว Internet ไม่ต่ำกว่า 650/650 Mbps | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| รายการตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณ Wi-Fi | | | |
| 10 | ทดสอบเชื่อมต่อ Wifi : Moj-Wifi, Password : justice12345678 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| เจ้าหน้าที่สำนักงานกระทรวงยุติธรรมจังหวัด | เจ้าหน้าที่ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ |
|---|--|
| ชื่อ  | ชื่อ นาย จิตรี นิชอุณหงษ์ |
| ลายเซ็น  | ลายเซ็น  |
| เบอร์โทรศัพท์ 075-624552 | เบอร์โทรศัพท์ 075-621400 |

| สำหรับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม | | | |
|-----------------------------|--------------|--|---|
| ด้านเทคนิค/การติดตั้ง | ธรรุภ.2.1 | Line Group | QR Code Url ระบบส่งมอบงาน |
| 02-575-4892 | 089-388-6413 |  |  |
| 02-575-5840 | | | |
| 082-478-4894 | | | |
| 099-293-9428 | | | |
| 089-301-1503 | | | |

หมายเหตุ :

- กรุณาให้เจ้าหน้าที่/ผู้ดูแลสถานที่ลงชื่อในเอกสารส่งมอบงานอย่างชัดเจน
- กรุณากำยอุปกรณ์ ONU, Fortigate 40 F, Switch, Ryeve Wifi-6 ที่ติดตั้ง ถ่ายรูปด้านหน้า, Serial อุปกรณ์และ Port ที่เชื่อมต่อ
- ทดสอบการเชื่อมต่อ Nslookup พร้อม Capture Screen
- ทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ตได้ไม่ต่ำกว่า 650/650 Mbps พร้อม Capture Screen
- Upload ไฟล์เอกสารส่งมอบงาน รูปถ่ายอุปกรณ์ที่ติดตั้ง ผลทดสอบความเร็ว สแกนที่ QR Code Url หรือ <http://som.ntsolution.net/moj>